

Protokol uvedení do provozu

A Koncový uživatel, adresa umístění jednotky

Podpis uživatele

B Název autorizační firmy, IČO, jméno technika, podpis

Podpis technika

C Čas příjezdu

Čas odjezdu

D Model venkovní jednotky / typ / výrobní číslo

(viz. výrobní štítek)

E Model (vnitřní) jednotky / typ / výrobní číslo

(viz. výrobní štítek)

F Wi-Fi modul, seriové číslo

Kritické body	ANO	NE
Usazení venkovní jednotky – typ EPRA, ERLA, EDLA, EBLA 9-16: široký základ, min. výška od země 150 mm; typ MONOBLOK 4-8 + ERGA: široký základ, min. výška od země 300 mm.	☐	☐
Zajištění ochrany před sněhem (např. stříška pro ochranu před sněhem)	☐	☐
Nahrání jednotky do SBM (E-care)	☐	☐
Pojišťovací ventil TUV (musí být instalován a nesmí ho blokovat uzavírací ventil)	☐	☐
Kontrola dosažení min. průtoků pro jednotku a množství vody (dle instalačního manuálu)	☐	☐
Nastavení přepouštěcího ventilu (pokud je vhodně instalován)	☐	☐
Kontrola elektrického napájení (vodiče, jističe, zapojení). V případě nižšího než doporučeného jističe v zápise upozornit na možné výpadky	☐	☐
Zajištění požární bezpečnosti u splitových jednotek s chladivem R-32 s množstvím nad 1,8 kg	☐	☐

Kritické body musí být splněny, jinak nelze jednotku uvést do provozu.

Nekritické body	ANO	NE
Kontrola konektorů zda nedošlo k „uvolnění“ během transportu	☐	☐
Převážní arety (kontrola případné odstranění)	☐	☐
Kontrola a případná aktualizace SW jednotek	☐	☐
Spuštění aplikace ONECTA do telefonu	☐	☐
Zapsání veškerých závad a výhrad k instalaci	☐	☐
Seznámení zakazníka s obsluhou (Protokol o zaškolení obsluhy)	☐	☐
Kontrola izolace	☐	☐
Kontrola doizolování vstupů do jednotky (např. proniknutí myši kolem chladivových tras)	☐	☐
Vyvedení pojišťovacího ventilu do odpadu (vždy sifon s kuličkou, zápachovou klapkou)	☐	☐
Instalační firma se účastní UDP	☐	☐
Název instalační firmy + podpis technika		

Poznámky